

صورتجلسه



شماره : ۱۲۵۴۳

تاریخ :

موضوع جلسه: انجام تست عملکردی TRSV 4.5 X 3.437" SN.:05 -WP:5 K بر اساس
API 14A:ANNEX C

شرکت کنندگان :

شرکت مهندسی و توسعه نفت: آقایان بابالویی، رحیم اف

شرکت پترو پارس: آقایان دقیق، جهان مهین، یار احمدی، مغزی، شکیبایی، جهرمی

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا: آقایان لشگری، خدادادی، طاهر خانی

شرکت بازرسی ایرانیان: آقای جمالی

شرکت خرد صنعت اروند: آقایان میری، رضا میری، مکی پور، داودی

خانم ها جانباز، قاضی نژاد

زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱-۱۰

مکان برگزاری :

اتاق کنفرانس شرکت خرد صنعت اروند

گزارشات انجام تست عملکرد شیر ایمنی درون چاهی (TR-SCSSSV) ساخت شرکت خرد صنعت اروند

FUNCTION TEST FOR TRSV 4.5 X 3.437" BASED ON API14A ANNEX C

کلیه مستندات و نمودارها پیوست می باشد.

ردیف

موضوعات / تصمیم گیریها

در تاریخ ۱۰ و ۹/۱۱/۹۸ در حضور نمایندگان کارفرما شرکت مهندسی و توسعه نفت، پترو پارس و شرکت پیمانکار توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا و شرکت بازرسی ایرانیان تست FUNCTIONAL TEST FOR TRSV 4.5 X 3.437" BASED ON API14A ANNEX C بشرح گزارش پیوست با موفقیت انجام پذیرفت. (قابل ذکر است نظارت از مرحله نشانیدن شیر درون جایگاه مربوطه شروع گردید).

۱

تمامی مراحل مطابق دستورالعمل تایید شده و در حضور نمایندگان کارفرمای محترم انجام پذیرفت که گزارشات مربوطه به پیوست می باشد.

۲

دریافت کنندگان صورتجلسه :

Handwritten signatures and stamps of the attendees, including names like "بابالویی", "دقیق", "جهان مهین", "یار احمدی", "مغزی", "شکیبایی", "جهرمی", "طاهر خانی", "جمالی", "میری", "رضا میری", "مکی پور", "داودی", "جانباز", "قاضی نژاد", and "شکیبایی". There are also circular stamps with text like "تایید شد" (Approved) and "دریافت شد" (Received).

امور مهندسی

نسخه ۱.۱



گزارش تست عملکردی
(FUNCTIONAL TEST)
شیرایمنی درون چاهی (SCSSV-TR)
مطابق با استاندارد
API 14A ANNEX C
12TH EDITION
2015

آذر ماه ۱۳۹۸



طاب


Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page.

داده هایی که باید ثبت شوند	روش و معیار پذیرش	ردیف																												
Part Number: 11100 Max OD: 171.2 mm Min ID: 87.3 mm Material: L80-9Cr Length: 1,732.5 mm Connection: 4-1/2" V.TOP 18.9 Working Pressure: 5,000 Psi	اطلاعات شناسایی شیر ثبت شود.	۱																												
قرار دادن شیر ایمنی داخل یک لندینگ یا فیکسچر که قابلیت نگهداری و آبندی دارد.																														
زمان شروع تست: 10:11 زمان پایان تست: 10:16 فشار C.L در هنگام شروع تست: 4,910 Psi فشار C.L در هنگام پایان تست: 4,900 Psi فشار از دست رفته: 10 Psi تست موفق است؟ بلی	شیر ایمنی را در حالی که فشار در قسمت تست (درون قطر داخلی) صفر است باز کنید. فشار کنترل لاین را تا فشاری که شیر باز بماند تنظیم و متعادل کنید که این فشار توسط سازنده پیشنهاد می شود. عایق کردن فشار کنترل لاین از منبع و نظارت آن برای حداقل ۵ دقیقه. معیار پذیرش: اگر بیشتر از ۵% کاهش از فشار اعمال شده پس از متعادل سازی شرایط تست نمایان شد تست عملکردی شیر ایمنی رد می باشد.	۳																												
برای هر ۵ سیکل عملیاتی: - فشار کنترل لاین در حالت کاملاً باز - فشار کنترل لاین در حالت کاملاً بسته میانگین محاسبه شده از ۵ سیکل عملیاتی: - فشار کنترل لاین در حالت کاملاً باز - فشار کنترل لاین در حالت کاملاً بسته تست موفق است؟ بلی	باز و بسته کردن شیر ایمنی ۵ بار با فشار صفر در قسمت تست. معیار پذیرش: هر فشار کنترل لاین بایستی به اندازه ۵% $\pm$ از فشار متوسط ۵ سیکل عملیاتی بعلاوه افت به اندازه خطاهای مشخص شده سازنده برای این فشار تکرار شود. اگر هر فشار به اندازه این محدودیت ها نیست تست رد می باشد. <table><tr><th colspan="2">FULL OPEN</th><th colspan="2">FULL CLOSED</th></tr><tr><th>(BAR)</th><th>(PSI)</th><th>(BAR)</th><th>(PSI)</th></tr><tr><td>85.3</td><td>1237</td><td>38</td><td>551</td></tr><tr><td>86.6</td><td>1256</td><td>38</td><td>551</td></tr><tr><td>86.6</td><td>1256</td><td>38</td><td>551</td></tr><tr><td>83.3</td><td>1208</td><td>38</td><td>551</td></tr><tr><td>83.3</td><td>1208</td><td>40</td><td>580</td></tr></table>	FULL OPEN		FULL CLOSED		(BAR)	(PSI)	(BAR)	(PSI)	85.3	1237	38	551	86.6	1256	38	551	86.6	1256	38	551	83.3	1208	38	551	83.3	1208	40	580	۴
FULL OPEN		FULL CLOSED																												
(BAR)	(PSI)	(BAR)	(PSI)																											
85.3	1237	38	551																											
86.6	1256	38	551																											
86.6	1256	38	551																											
83.3	1208	38	551																											
83.3	1208	40	580																											

داده هایی که باید ثبت شوند	روش و معیار پذیرش	ردیف
تکرار اول: زمان شروع تست: 10:27 زمان پایان تست: 10:32 فشار در زمان شروع تست: 7,500 Psi فشار در زمان پایان تست: 7,500 Psi در ۵ دقیقه نشتی وجود دارد؟ خیر تکرار دوم: زمان شروع تست: 10:35 زمان پایان تست: 10:40 فشار در زمان شروع تست: 7,500 Psi فشار در زمان پایان تست: 7,500 Psi در ۵ دقیقه نشتی وجود دارد؟ خیر تست موفق بوده است؟ بلی	قسمت تست بوسیله آب یا مایع مناسب دیگر پر شود تا هوا از قسمت تست خارج شود و به روش های زیر پرداخته شود: برای شیر ایمنی که توسط وایر لاین نشانده یا نصب می شود: شیر بسته شود. فشار بطور کامل تا ۱۵۰٪ از فشار کاری مجاز (RWP) محدوده مجاز از ۱۴۵٪ تا ۱۵۵٪ فشار کاری مجاز می باشد (تنظیم و متعادل سازی شود. برای شیر SCSSV تا ۶۹ مگاپاسکال (psi) ۱۰۰۰۰ (بالا رود. برای شیرهای SCSSV با فشار کاری مجاز بیشتر از ۶۹ مگاپاسکال (psi) ۱۰۰۰۰ فشار تست بایستی فشار کاری مجاز بعلاوه حداقل ۳۴.۵ MPa (psi ۵۰۰۰) باشد. فشار را برای حداقل ۵ دقیقه بایستی نگه داشت. فشار را در قسمت تست صفر کرده و تست را یکبار دیگر باید انجام داد. معیار پذیرش: چنانچه نشتی از دهانه کنترل لاین داشته باشیم تست عملکردی رد می باشد. برای شیر ایمنی با قابلیت باز یافت با Tubing: شیر بسته شود. سطح خارجی شیر کاملاً خشک شود. فشار بطور کامل تا ۱۵۰٪ فشار کاری مجاز (RWP) محدوده مجاز از ۱۴۵٪ تا ۱۵۵٪ فشار کاری مجاز می باشد (برای SCSSV تا ۶۹ مگاپاسکال از فشار کاری SCSSV بالا برود. برای SCSSV با اندازه فشار کاری مجاز بیشتر از ۶۹ مگاپاسکال (psi) ۱۰۰۰۰، فشار تست بایستی فشاری کاری مجاز بعلاوه حداقل ۳۴.۵ MPa (psi ۵۰۰۰) باشد. فشار حداقل برای مدت ۵ دقیقه نگه داشته شود. فشار را باید در قسمت تست صفر کرد و تست را دوباره انجام داد. معیار پذیرش: اگر در دهانه کنترل لاین نشتی وجود داشته باشد تست عملکردی رد می باشد.	۵
فشار کنترل لاین در حالت کاملاً باز: 1,300 Psi فشار کنترل لاین در حالت کاملاً بسته: 500 Psi	باز و بسته کرده شیر با فشار صفر در قسمت تست و ثبت فشار کنترل لاین باز و کاملاً بسته. شیر باز شود.	۶

ردیف	روش و معیار پذیرش	داده هایی که باید ثبت شوند																																
۷	اعمال ۵۰٪ از فشار کاری مجاز شیر SCSSV از ۴۰٪ تا ۵۰٪ مجاز می باشد) به کل قسمت تست. باز و بسته کردن شیر ایمنی تستی ۵ مرتبه هنگامی که فشار قسمت تست در محدوده مشخص نگهداری شده است. برای شیرهای Sensitive-Pressure-Tubing، فشار کنترل لاین کاملاً باز و کاملاً بسته بایستی بر اساس تغییر فشار قسمت تست در زمان اندازه گیری فشار کنترل لاین تنظیم شده باشد. فشار کنترل تنظیم شده با کم و زیاد کردن فشار کنترل واقعی با تفاوت بین فشار پایه و فشار قسمت تست واقعی ثبت شده در زمان اندازه گیری هر فشار باز و بسته کردن تعیین می شود. معیار پذیرش: اگر ۵ فشار کنترل لاین تنظیم شده) یا فشار کنترل واقعی برای شیرهای sensitive-pressure-tubing (به اندازه $\pm 10\%$ از مقدار متوسطشان یا $100 \pm \text{Psi}$ (MPa) هر کدام که بزرگتر است تکرار نشود و یا بدنه شیر (فقط شیرهای Retrieval-Tubing) نشی دهد آنگاه تست رد می شود. <table><tr><th colspan="4">DESCRIPTION</th></tr><tr><th colspan="2">FULL OPEN</th><th colspan="2">FULL CLOSED</th></tr><tr><th>(BAR)</th><th>(PSI)</th><th>(BAR)</th><th>(PSI)</th></tr><tr><td>253</td><td>3668.5</td><td>195</td><td>2827.5</td></tr><tr><td>246</td><td>3567</td><td>213.3</td><td>3092.8</td></tr><tr><td>246</td><td>3567</td><td>200</td><td>2900</td></tr><tr><td>240</td><td>3480</td><td>200</td><td>2900</td></tr><tr><td>253</td><td>3668.5</td><td>215.3</td><td>3121.8</td></tr></table>	DESCRIPTION				FULL OPEN		FULL CLOSED		(BAR)	(PSI)	(BAR)	(PSI)	253	3668.5	195	2827.5	246	3567	213.3	3092.8	246	3567	200	2900	240	3480	200	2900	253	3668.5	215.3	3121.8	برای هر تکرار از تست فشار عملیاتی: - فشار اولیه درون شیر ایمنی بر اساس ۵۰٪ فشار کاری مجاز. - فشار کنترل لاین در حالت کاملاً باز و فشار درون شیر ایمنی در قسمت تست - فشار کنترل لاین در حالت کاملاً بسته و فشار درون شیر ایمنی در قسمت تست محاسبه و ثبت شیر به شرح ذیل: - فشار تنظیم شده کنترل لاین در حالت کاملاً بسته - فشار تنظیم شده کنترل لاین در حالت کاملاً باز - فشار میانگین کنترل لاین در حالت کاملاً باز - آیا عمل تکرار تست موفق است؟ بلی - بدنه شیر TRSV نشی دارد؟ بلی
DESCRIPTION																																		
FULL OPEN		FULL CLOSED																																
(BAR)	(PSI)	(BAR)	(PSI)																															
253	3668.5	195	2827.5																															
246	3567	213.3	3092.8																															
246	3567	200	2900																															
240	3480	200	2900																															
253	3668.5	215.3	3121.8																															
۸	تنظیم و تعادل فشار قسمت تست به اندازه ۱۰۰٪ فشار کاری مجاز (فشار کاری مجاز از ۹۰٪ تا ۱۰۰٪ مجاز می باشد) شیر ایمنی SCSSV. شیر ایمنی بسته شود. کاهش فشار کنترل لاین تا صفر.	فشار قسمت تست: 5,000 Psi فشار کنترل لاین در حالت کاملاً بسته: 3,700 Psi <i>Reza Ali</i>																																
۹	تنظیم و تعادل فشار قسمت تست به اندازه ۱۰۰٪ فشار کاری مجاز (فشار کاری مجاز از ۹۰٪ تا ۱۰۰٪ مجاز می باشد) شیر ایمنی SCSSV. نظارت برای نشی دهانه کنترل لاین برای حداقل ۵ دقیقه. معیار پذیرش: اگر هر نشی از دهانه کنترل لاین نمایان شد تست رد می شود.	فشار قسمت تست: 5,000 Psi زمان شروع تست: 17:08 زمان پایان تست: 17:13 کنترل شود که دهانه در مدت ۵ دقیقه نشی میدهد؟ خیر تست موفق بود؟ بلی																																

- فشار در زیر دریچه: 5,000 Psi - زمان شروع تست: 17:15 - زمان پایان تست: 17:20 - نشستی اندازه گیری شده: نشستی مشاهده نشد - تست موفق بود؟ بلی	کاهش فشار - از بالای دریچه شیر SCSSV تا صفر در حالتیکه شیر بسته می باشد. تنظیم و تعادل سازی فشار زیر دریچه تا ۱۰۰٪ فشار کاری مجاز شیر (SCSSV) فشار کاری مجاز از ۹۵٪ تا ۱۰۵٪ مجاز می باشد) نظارت برای نشستی دهانه کنترل لاین برای حداقل ۵ دقیقه. معیار پذیرش: اگر نرخ نشستی از 10 inN/3Nc یا 0.6 inN/3ni شیر ایمنی SCSSV تجاوز کند تست عملیاتی شیر رد می باشد.	۱۰
	حذف مایع تست از قسمت تست	۱۱
- فشار کنترل لاین در زمان کاملاً باز: 1,300 Psi	SCSSV باز شود. ثبت فشار کنترل لاین در زمان کاملاً باز	۱۲




Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be from multiple individuals. Some text is written in Persian script, including names like 'Pouya hi' and 'علی محمدی'. There are also some circled marks and other illegible handwritten notes.

ردیف	روش و معیار پذیرش	داده هایی که باید ثبت شوند
۱۳	فشار در کل قسمت تست با گاز تا $200\text{Psi } 1.4(\pm \text{MPa} \pm 0.07 \text{MPa})$ (10 تنظیم و متعادل شود). شیر SCSSV بسته شود. فشار کنترل لاین آزاد شود. فشار در کل قسمت تست با گاز تا $200\text{Psi } 1.4(\pm \text{MPa} \pm 0.07 \text{MPa})$ (10 تنظیم و متعادل شود). نظارت برای نشتی گاز دهانه کنترل لاین برای حداقل ۵ دقیقه. معیار پذیرش: گر هر نشتی رخ دهد تست رد است.	- فشار قسمت تست: 200 Psi - زمان شروع تست: 10:00 - زمان پایان تست: 10:05 - فشار کنترل لاین کاملاً باز: 0 Psi - کنترل اینکه دهانه در ۵ دقیقه نشتی می دهد؟ خیر تست موفق می شود؟ بلی
۱۴	آزاد شدن فشار بالای دریچه تا صفر. فشار در زیر دریچه تست با گاز تا $200\text{Psi } 1.4(\pm \text{aPM} \pm 0.07 \text{MPa})$ (10 تنظیم و متعادل شود). اندازه گیری نرخ نشتی برای حداقل ۵ دقیقه. معیار پذیرش: اگر نرخ نشتی از $0.14 \text{ inN}/3\text{N}$ یا (niN/fcs) (5 تجاوز کند شیر SCSSV رد می شود.	- فشار در زیر دریچه: 200 Psi - زمان شروع تست: 10:17 - زمان پایان تست: 10:22 - نشتی اندازه گیری شده: نشتی مشاهده نشد - تست قبول است؟ بلی
۱۵-۱	فشار در کل قسمت تست با گاز تا $8.3 \text{MPa} \pm 0.41 \text{MPa}$ یا $1200 \text{ isP} \pm 60 \text{ (Psi)}$ (تنظیم و متعادل شود). شیر SCSSV بسته شود. فشار کنترل لاین آزاد شود. فشار در کل قسمت تست با گاز تا $8.3 \text{MPa} \pm 0.41 \text{MPa}$ یا $1200 \text{ isP} \pm 60 \text{ (Psi)}$ (تنظیم و متعادل شود). نظارت برای نشتی گاز دهانه کنترل لاین برای حداقل ۵ دقیقه. معیار پذیرش: اگر هر نشتی رخ دهد تست رد است.	- فشار قسمت تست: 1,200 Psi - زمان شروع تست: 10:51 - زمان پایان تست: 10:56 - فشار کنترل لاین کاملاً باز: 0 Psi - کنترل اینکه دهانه در ۵ دقیقه نشتی می دهد؟ خیر تست موفق می شود؟ بلی
۱۵-۲	آزاد شدن فشار بالای دریچه تا صفر. فشار در زیر دریچه تست با گاز تا $8.3 \text{ aPM} \pm 0.41 \text{MPa}$ یا $1200 \text{ isP} \pm 60 \text{ (Psi)}$ (تنظیم و متعادل شود). اندازه گیری نرخ نشتی برای حداقل ۵ دقیقه. معیار پذیرش: اگر نرخ نشتی از $0.14 \text{ inN}/3\text{N}$ یا (niN/fcs) (5 تجاوز کند شیر SCSSV رد می شود.	- فشار در زیر دریچه: 1,200 Psi - زمان شروع تست: 11:33 - زمان پایان تست: 11:38 - نشتی اندازه گیری شده: نشتی مشاهده نشد - تست قبول است؟ بلی
۱۶	آزاد کردن کل فشار تا صفر	
۱۷	دو مرتبه باز و بسته کردن SCSSV.	برای هر دو سیکل عملیاتی: - فشار کنترل لاین کاملاً باز: 1,300 Psi - فشار کنترل لاین کاملاً بسته: 550 Psi

معین کردن هویت منحصر به فرد دریافت بار یا دریافت اسلیو - سایز دریافت بار یا اسلیو Drift OD: 3.432" Length: 1,067 mm - تست موفق بوده است؟ بلی	آماده سازی شیر SCSSV برای تست های دریافت. اگر شیر SCSSV در تست دریافت رد شود تست عملیاتی رد می شود. شیر باز می باشد سپس فرآیندهای ریر انجام می شود: دریافت سطح داخلی شیر ایمنی بوسیله دریافت بار (bar) (drift سازنده مونتاژ می شود. عبور دریافت بار بطور کامل از میان شیر تست از بالا به پایین. زمانی که مشخصات عملیاتی مورد نیاز است، دریافت سطح خارجی شیر SCSSV با دریافت اسلیو مشخص شده سازنده انجام می شود. تکرار تست دریافت در جهات متضاد. معیار پذیرش: نیروی اعمال شده برای حرکت دریافت بار نبایستی بیشتر از وزن دریافت بار باشد.	۱۸
داده های مورد نیاز توسط روش سازنده تست ویژگی مخصوص قبول است؟ بلی	ویژگی های مخصوص یا ویژه منحصر به فرد شیر ایمنی سازنده نبایستی مطابق با دستور العمل عملیاتی سازنده تست شده باشد. این تست ها می توانند با ترتیب تست های عملیاتی موجود ترکیب شده باشند. از قبیل روش های تست ویژگی مخصوص، ترتیب، معیار پذیرش و نتایج بایستی کاملاً در گزارش تست شرح داده شده باشد.	۱۹
- کلیه داده های تست: مطابق پیوست - نام فرد تست گیرنده نوشته شود: مطابق حاضرین صور تجلسه - امضای فرد تست گیرنده: مطابق حاضرین صور تجلسه	اگر تست عملیاتی SCSSV در محدوده های تست عملیاتی آن انجام شود تست را می گذرانند. کلیه داده های ثبت شده به فرم تست سازنده پیوست شود.	۲۰

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.



TEST NUMBER :


CLIENT :


PACKING COMPANY :

DESCRIPTION :

Item No. 4 of proceature.

7.5





TEST NUMBER :

CLIENT :

PACKING COMPANY :


DESCRIPTION :

Item No. 5 of Procedure

Pressure: 7500 psi Holding time: 5 min

No leakage observed.





TEST NUMBER :

CLIENT :


PACKING COMPANY :


DESCRIPTION :

Item No. 5 of procedure

7500 psi 5 min

No leakage observed.





Oil Pressure(Bar)	Operator	Q.C	Clear	
0	Part Name	3.S.V TUBING 4-1/2"		Print
Water Pressure(Bar)	Serial No.	11100-00 ,SN 5		
12	Test Type	OIL TEST,[2500 IN 3.S.V]		Back
Time				
0 : 0				


TEST NUMBER :

CLIENT :

PACKING COMPANY :

DESCRIPTION :

Item No. 7 of procedure.



Bar

600

1400

1200

1000

800


600

400

200

0

02/12/19



Operator:

Q.C

Serial No.:

11100-00,SN5

Part:

200 PSI

Part No.:

3SV TUBING 4-1/2"



TEST NUMBER :


CLIENT :

PACKING COMPANY :

DESCRIPTION :

Item 13 of procedure

Handwritten signatures and stamps. A large circular stamp with the letters 'X.S.' is visible in the center. The text 'Item 13' is written in the bottom left corner.



TEST NUMBER :

CLIENT :

PACKING COMPANY :

DESCRIPTION :

Item 14 of procedure

Shah Ali

Ali Haidari

Item 14

Bar

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

02/12/19

3

9

15

21

27

33

39

Min
42

Operator:

Q.C

Serial No.:

11100-00,SN5

Part:

1200 PSI

Part No.:

3SV TUBING 4-1/2"



TEST NUMBER :

CLIENT :


PACKING COMPANY :

DESCRIPTION :

Item 15-1 of procedure



Item 15-1



TEST NUMBER :

CLIENT :

PACKING COMPANY :

DESCRIPTION :

Item 15-2 of procedure

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A large, stylized logo with the letters 'X.S.' is prominently displayed in the center. The signatures are in blue ink and appear to be from various individuals involved in the process. There are also some handwritten notes and markings around the logo.